



CONTRÔLE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DANS LE CADRE D'UNE MUTATION

SYNDICAT DE LA PAQUETTERIE

Date de la visite : 28/02/2024

Technicien(s) : M. GOSSET Thomas & M. VIRMOUX Florian

Personne(s) présente(s) : Mme BARBIER Séverine

PROPRIÉTÉ CONTRÔLÉE

Propriétaire Nom/Prénom : Succession Mme LEVEQUE

N° 6 Rue : Route d'Evreux

Code Postal : 27320

Commune : La Madeleine de Nonancourt

Section cadastrale : N° de parcelle :

Type de construction : Pavillon Appartement Autre :

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de la propriété contrôlée)

PERSONNE AYANT CONTACTÉE POUR LA VISITE (Si différent du propriétaire)

██

██

██

██

██

Prénom : Séverine

☎ : 07 57 91 93 13

Adresse : severine.barbier@36h-immo.fr

INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT

❖ DOMAINE PRIVÉ

Collecteur privé : ● Diamètre : mm ● Matériau :

	OUI	NON
Séparation des eaux usées et des eaux pluviales	X	
Installation de regards de pied d'habitation	X	
Installation de regards à chaque changement de direction ou de pente		
Cave ou sous-sol	X	
Existence d'une ventilation		
Branchement en servitude		X
Si oui : Propriété traversée par un collecteur privé ou public		
Branchement via une autre parcelle		



Inventaire des installations contrôlées

EAUX USEES						
Bâtiment	Niveau	Localisation	Installation	Nbre	Destination	Moyens
Habitation	RDC	Cuisine	Evier	1	Bac à graisse	Colorant
Habitation	RDC	Salle d'eau	Bain / Lavabo	2	Fosse	Colorant
Habitation	RDC	Toilette	WC	1	Fosse	Colorant
Habitation	1 ^{er} étage	Salle d'eau	WC	1	Fosse	Colorant
Habitation	1 ^{er} étage	Salle d'eau	Bidet / Lavabo / Bain	3	Indéterminé	Colorant
Habitation	1 ^{er} étage	Cuisine	Evier	1	Indéterminé	Colorant

Présence de rejets autres que domestiques : Oui Non Si oui, préciser :

Présence d'ouvrage de prétraitement : Oui Non Si oui, préciser : *Bac à graisse + Fosse*

EAUX PLUVIALES					
Bâtiment	Localisation	Installation	Nbre	Destination	Moyens
Habitation	Façade arrière	Gouttière	1	Puit	Colorant
Habitation	Façade arrière	Gouttière	1	Cuve	Visuel

❖ DOMAINE PUBLIC

1) Branchement

Type de raccordement : Sur canalisation

▶ Fil d'eau du collecteur en amont : en Aval :

Sur regard

▶ Fil d'eau du collecteur principal :

Fil d'eau du raccordement : Diamètre : Matériau :

Longueur jusqu'au collecteur principal : Etat structurel observé :

2) Boîte de branchement

Située en : Domaine Public

Domaine Privée

Néant

Raccordement privé effectué au fil d'eau de la boîte : Oui Non

Fil d'eau (en m) : 1,49 m Matériau :

Diamètre (ou Dimension de la boîte) : Ø 315 mm Etat structurel observé : Correct



CONFORMITE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

CONFORME

NON-CONFORME

Anomalies éventuellement constatées :

Maison non raccordée au réseau d'assainissement collectif.

Travaux de mise en conformité / Recommandation :

Raccordement obligatoire au réseau d'assainissement via la boîte de branchement.



EN CAS DE **NON-CONFORMITE**, UNE MISE AUX NORMES DOIT ÊTRE REALISEE DANS LES 6 MOIS APRES LE CONTRÔLE SOIT AVANT LE **01/09/2024**

UNE CONTRE-VISITE SERA **OBLIGATOIREMENT** EFFECTUÉE PAR NOS SERVICES (**COÛT = 82,17 €**). DES LA REALISATION DES TRAVAUX, NOUS CONTACTER AU 07 50 56 74 76 POUR CONVENIR D'UN RDV.

PASSE CE DELAI, UN **DOUBLEMENT DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT** SERA APPLIQUE SUR VOTRE PROCHAINE FACTURE D'EAU.

La personne présente lors du rendez-vous déclare avoir porté à la connaissance des techniciens l'ensemble des installations d'assainissement existantes. Le diagnostic est établi par rapport au système d'assainissement présent sous domaine public et dans la limite des techniques investigatrices mises en œuvre.

Nom :

Signature du propriétaire :

Badme

Signature du Syndicat d'adduction d'eau de la Paquetterie





S.A.E. Paquetterie
SYNDICAT D'ADDUCTION EAU

